

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域化粮食安全、保障粮食储备，根据主管部门要求，启动了相城区粮食储备库二期工程。本项目位于苏州市相城区渭塘镇相北路西、渭中路北，项目总投资 1.84 亿元，占地 20 亩，总建筑面积 15105.46 m²，计划建设一座三层综合仓库，8 座 600 吨大直径浅圆仓及配套工作塔、卸粮棚、变配电房、制氮/空压机房等。

(二) 绩效目标。

目标 1：2022 年度完成土建工程的 50%。

目标 2：2023 年项目竣工验收。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。根据苏州市粮食安全战略和战略应急物资保障“十四五”规划，相城区仍有 3.24 万吨储备粮的容量缺口，相城区粮食储备库二期建成后，基本满足“十四五”后相城区容量缺口。

(二) 评价思路方法。评价重点考虑土建工程完成情况、验收合格率、工期完成及时性及成本控制情况。

(三) 评价工作情况。目前已完成全部工程桩施工、土方开挖、综合管及部分浅圆仓施工。

(四) 项目自评结论

由于之前受疫情影响，导致2022年工期未达到预期的53%，2023年在保证工程质量及安全的情况下，全力加快施工进度，按原计划时间计划施工，力争提前竣工。目前项目进展有序，专项债券资金已全部到位，管理成本结余资金得到有效利用，项目整体进度符合预期。

项目整体进度符合预期。

三、项目进展

项目自开工以来，严格按照计划推进，目前主体结构已完工，装饰装修工程正在有序进行。项目整体进度符合预期，预计2023年底完工。项目进展符合预期，预计2023年底完工。

四、存在问题。

目前项目资金仍然有 0.846 亿元缺口。

五、有关建议。

